

台東市康樂自辦市地重劃區預定重劃工作時程進度表

工作項目	預定工作進度	備註
一、發起成立籌備會	自 102 年 12 月至 103 年 1 月	已完成
二、範圍申請核定	自 103 年 1 月至 104 年 4 月	已完成
三、徵求同意（第一次）	自 103 年 7 月至 104 年 6 月	已完成
四、籌備會研訂市地重劃計畫書報核（台東縣政府函覆俟都市計畫變更後再行報核）	自 104 年 9 月至 105 年 1 月	依據修法前辦理
五、配合修法成立重劃會	自 105 年 12 月至 106 年 1 月	已完成
六、修正重劃範圍（配合修法及都市計畫變更）	自 106 年 7 月至 108 年 4 月	已完成
七、研訂市地重劃計畫書草案報核及修正章程（召開第四次會員大會及第二次徵求同意）	自 108 年 3 月至 108 年 9 月	已完成
八、重劃計畫書草案報核	自 108 年 9 月至 110 年 7 月	已完成
九、公告市地重劃書草案	自 110 年 8 月至 110 年 9 月	已完成
十、籌編經費	待辦中	
十一、現況調查及測量	待辦中	
十二、工程規劃設計	待辦中	
十三、查估及發放土地改良物或墳墓拆遷補償費	待辦中	
十四、工程施工及驗收、移管	待辦中	
十五、查估重劃前後地價	待辦中	
十六、公告禁止移轉等事項	待辦中	
十七、土地分配設計及計算負擔	待辦中	
十八、土地分配結果公告與異議處理	待辦中	
十九、申請地籍整理及土地登記	待辦中	
二十、土地交接及清償	待辦中	
二十一、申請核發重劃費用負擔證明書	待辦中	

工作項目	預定工作進度	備註
二十二、財務結算	待辦中	
二十三、重劃會解散	待辦中	

註：本時程進度表僅為預估，未來仍應以實際辦理進度為準