

# Sismik®

Isıtma Soğutma ve Güvenlik  
Sistemleri Sanayi Ticaret A.Ş.

Perpa Ticaret Merkezi A. Blok Kat : 5 No:309  
34385 Okmeydanı - Şişli - İstanbul / Türkiye  
Tel: 0212 222 29 19 pbx | Faks: 0212 222 29 01  
www.sismik.com.tr | info@sismik.com.tr

## OTOMATİK GAZ KESME CİHAZI YETKİLİ SERVİS VE SERTİFİKALI FİRMA UYGUNLUK BELGESİ

### ÜRÜN VE KULLANICI BİLGİLERİ

TESİSAT NO:		
BİLDİRME TARİHİ:	İŞİN YAPILDIĞI TARİH:	BİLDİREN:
MÜŞTERİ ADI		TELEFON:
ADRES:		
CİHAZ TİPİ:	MONT. YAPIM TARİHİ:	SELENOİD ÇAPI:
SERİ NUMARASI:	DEV. ALMA TARİHİ:	EK DEDEKTÖR:
CİHAZ MODELİ:	SELENOİD MARKASI:	BİNA DAİRE SAYISI:
DEVREYE ALAN FİRMA:		
SATICI FİRMA:		
MONTAJI YAPAN FİRMA:		

### DEVREYE ALMA KONTROLLERİ

Elektro-Mekanik Cihazlar	Uygun	Uyg.Değil		Uygun	Uyg.Değil
Pano bina içinde mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Topraklama yapılmış mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pano taşıyıcı sistem üzerinde mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pano çalışma durumunda mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pano bağlantısı sıkıca yapılmış mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Test butonu ile test edildi mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pano montaj yeri /yük. uygun mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Test anında vana kapandı mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sol. Van montaj yeri uygun mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sistem tekrar kuruldu mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sol. Van. Muhafaza içine alınmış mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ek dedektör kontrolü (varsa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sol. Van./cihaz kablo mesafesi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sistem tanıtımı yapıldı mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kablo uygun çekilmiş mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Garanti belgesi verildi mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrik ana buattan alınmış mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kullanma kılavuzu verildi mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pano bağlantıları doğru yapılmış mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Teknik servis belgesi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Mekanik Cihazlar</b>	<b>Uygun</b>	<b>Uyg.Değil</b>		<b>Uygun</b>	<b>Uyg.Değil</b>
Gaz akış yönü doğru mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kelepçelerin aralıkları 30 cm mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ürün terazide monte edilmiş mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mekanik vana öncesi filtre var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tesisatın sağlamlığı doğrulanmış mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kullanma kılavuzu verildi mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### SERVİS KONTROLLERİ

SERVİS NEDENİ:					
<b>YAPILAN İŞLEM</b>					
Garantili Servis	<input type="checkbox"/>	İlk Devreye Alma	<input type="checkbox"/>	Servis Hizmetleri	<input type="checkbox"/>
Anza	<input type="checkbox"/>	Garanti Harici Servis	<input type="checkbox"/>	Bakım	<input type="checkbox"/>
		Kontrol	<input type="checkbox"/>	Cihaz Kullanım Anlatımı	<input type="checkbox"/>
SERVİS RAPORU:					

### Müşteri düşünceleri:

Cihaz montajı ve devreye alma işlemleri tamamlanmış olup, gerekli tüm kontroller yapılmıştır. Cihaz çalışır durumda teslim edilmiştir. Devreye alma kontrolleri esnasında eksiklik tespit edildiğinde cihaz devreye alınmayacaktır. İkinci ziyaret için servis meşguliyet ücreti olan 50 TL Tesisatçı firma (montajçı firma) tarafından Sismik A.Ş. Yetkili Servisine ödenecektir.

Bina yöneticisi ad soyad ve imzası	Yetkili servis kaşe ve imzası	Sertifikalı firma kaşe ve imzası
	<b>YETKİLİ SERVİS</b> SİSMİK Isıtma Soğutma ve Güvenlik Sist. San. Tic. A.Ş. Tel: 0212 222 29 19 Faks: 0212 222 29 01	