

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APULCO, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2021  
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:


FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
 401 AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA:

DEL 01 AL 30 DE ABRIL, 2021

FECHA 30-04-21

NUMERO DE OBRA	NUMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSION EJERCIDA				MODALIDAD DE EJECUCION					
							RECURSOS PUBLICOS APROBADO	RECURSOS PUBLICOS MENSUAL ACUMULADO	RECURSOS PUBLICOS MENSUAL ACUMULADO (CLAVE)	MENSUAL ACUMULADO						
F11012021	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	APULCO	21385833 -102680833	1	4,378,125.49	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	0%	0%	N/A	N/A	N/A
F11062021	401002	PAGO DE CISTERNA PARA LA COMUNIDAD DE LA PASTORIA	PASTORIA	21503611 -102691111	1	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A
F11102021	401003	MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD BLANCA	AGUA BLANCA	21273700 102412100	1	195,622.56	195,622.56	195,622.56	195,622.56	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A
							4,586,248.05	195,622.56	208,122.56	195,622.56	208,122.56					



*Bertran Lopez*  
 C. GERSON BARRERA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APULCO, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021  
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021

FECHA 30-04-21

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS (TECHO FINANCIERO)	PRESUUESTO APROBADO	RECURSOS PÚBLICOS MENSUAL	ACUMULADO MENSUAL	RECURSOS PÚBLICOS MENSUAL (CLAVE)	ACUMULADO MENSUAL	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA O POR CONTRATO
F11042021	404001	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE BACHES	APULCO	21,385833 -102,680833	1	539,270.08	102,687.84	455,649.16	102,687.84	455,649.16	N/A	84%	84%	X	N/A
F11072021	404002	AMPLIACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TENAYUCA	TENAYUCA	213015 1023951	1	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	N/A	100%	100%	X	N/A
F11082021	404003	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CALLE LA CHAVENA	LA CHAVENA	212922 1024351	1	269,910.00	133,110.00	269,910.00	133,110.00	269,910.00	N/A	100%	100%	X	N/A
F11092021	40404	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CALLE EN RANCHO APULCO	RANCHO APULCO	212812 1024029	1	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	136,800.00	N/A	100%	100%	X	N/A
						1,105,980.08	235,797.84	1,022,359.16	235,797.84	1,022,359.16					



200000

*Stedosa Pomeroy*  
 DIRECTOR DE SERVICIO ECONOMICO  
 C. JOSE TEODORO MARTINEZ M. OJEA



*Araceli Flores*  
 C. J. JESUS FLORES OLIVERA  
 MAYORAL

*Araceli Flores*  
 C. GREGORIO BARRERA LUNA  
 GENERAL MANEJADOR  
 C. GREGORIO BARRERA LUNA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APULCO, ZAC.


INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021  
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES  
 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
 405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021

FECHA 30-03-21

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO	RECURSOS PÚBLICOS		ACUMULADO MENSUAL	ACUMULADO MENSUAL (CLAVE)	PROYECTO	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
							RECURSOS PÚBLICOS	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO
FII1032021	405001	ADQUISICIÓN DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE APULCO	APULCO	-102,680833	300	66,999.99	28,000.01	66,999.99	28,000.01	N/A	N/A	N/A	100%	100%	X	N/A
FII112021	405002	ELECTRIFICACION TENAYUCA	TENAYUCA	21301500	3 POSTES	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	N/A	N/A	N/A	100%	100%	X	N/A
						261,999.99	223,000.01	261,999.99	223,000.01							



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



PROGRAMA DE GOBIERNO:

SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APULCO, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2021  
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
 409 CAMINOS RURALES

PROYECTO

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		ACUMULADO	MENSUAL ACUMULADO (CLAVE)	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL ACUMULADO	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
							INVERSIÓN EJERCIDA	RECURSOS PÚBLICOS						AVANCE FINANCIERO FÍSICO	AVANCE	ADMON POR CONTRATO	DIRECTO
FI1022021	409001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REALIZAR REVESTIMIENTO DE CAMINO SANTA TERESA	LO DE CARRERA	21303089 -102383414	1	75,864.00	0.00	75,864.00	0.00	N/A	N/A	75,864.00	N/A	100%	100%	X	N/A
FI1122021	409002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINO RANCHO NUEVO	RANCHO NUEVO	213105 1024117	1	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	N/A	N/A	55,100.00	N/A	100%	100%	X	N/A
FI1132021	409003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINO HUEGOLTA	HUEGOLTA	212744 1023914	1	68,150.00	0.00	68,150.00	0.00	N/A	N/A	68,150.00	N/A	100%	100%	X	N/A
							199,114.00	123,250.00	199,114.00	123,250.00	199,114.00	123,250.00	199,114.00				



*Mano de Raymundo*

*Mano de Gloria*

*Mano de...*

FECHA 30-04-21

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APULCO, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2021

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 FONDO III

511 - FONDO III

401003 MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA  
 ABRIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
 PROGRAMA:  
 SUB-PROGRAMA:  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
 PROYECTO:  
 MES QUE INFORMA:

No. DE CUENTA BANCARIA (9)	No (10)	FECHA (11)	No. (12)	FECHA (13)	No. (14)	FECHA (15)	No. (16)	FECHA (17)	COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO (18)	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO (19)	CONCEPTO (20)	IMPORTE (21)	OBSERVACIONES (22)
4063611636	70421	07/04/2021	P00274	07/04/2021	C00174	17/03/2021	62	13/03/2021	INVEN GROUP S DE RL DE CV	MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA	3571-2	COMUNIDAD DE AGUA BLANCA	195,622.56	

SUMAS: \$ **195,622.56**  
 TOTAL \$ **195,622.56**  
 PRESUPUESTO APROBADO: \$ **195,622.56**  
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **0**  
 % AVANCE FINANCIERO **100%**

OBSERVACIONES: (28)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APULCO, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2021

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

FONDO III

511 - FONDO III

404001 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA REPARACION DE BACHES

ABRIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
 PROGRAMA:  
 SUB-PROGRAMA:  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
 PROYECTO:  
 MES QUE INFORMA:

No. DE CUENTA BANCARIA (9)	No (10)	FECHA (11)	No. (12)	FECHA (13)	No. (14)	FECHA (15)	No. (16)	FECHA (17)	COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO (18)	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO (19)	CONCEPTO (20)	IMPORTE (21)	OBSERVACIONES (22)
4068611636	230421	22/04/2021	P00283	23/04/2021	C00177	23/04/2021	2154E	22/04/2021	CONYMAG SA DE CV	6151-2	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA REPARACION DE BACHES		102,687.84	

SUMAS: \$ 102,687.84

TOTAL \$ 102,687.84

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 539,270.08

RESUPUESTO POR EJERCER: \$ 83620.92

% AVANCE FINANCIERO 84%

OBSERVACIONES: (28)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APULCO, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2021

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

FONDO III

511 - FONDO III

404003 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CALLE LA CHAVERNA

ABRIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
 PROGRAMA:  
 SUB-PROGRAMA:  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
 PROYECTO:  
 MES QUE INFORMA:

COMPROBANTE FISCAL			PÓLIZA PAGADO		PÓLIZA DEVENGADO		CHEQUE / TRANSFERENCIA		Cuenta Bancaria (9)	
No. (15)	FECHA (15)	No. (16)	FECHA (17)	No. (11)	FECHA (11)	No. (12)	FECHA (12)	No. (10)	FECHA (10)	4063611636
A380	23/04/2021	A380	13/03/2021	P00286	23/04/2021	P00286	23/04/2021	Z30421	23/04/2021	

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO (18)		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO (19)	CONCEPTO (20)	IMPORTE (21)	OBSERVACIONES (22)
MICAELA VILALOBOS GONZALEZ		6151-2	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CALLE EN LA CHAVERNA	133,110.00	
SUMAS: \$ 133,110.00					

OBSERVACIONES: (28)

TOTAL \$ 133,110.00  
 PRESUPUESTO APROBADO: \$ 269,910.00  
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 0.00  
 % AVANCE FINANCIERO 100%

HORA 1 DE 1



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APULCO, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2021

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 FONDO III

511 - FONDO III

40501 ADQUISICION DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO  
 ABRIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
 PROGRAMA:  
 SUB-PROGRAMA:  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
 PROYECTO:  
 MES QUE INFORMA:

No. DE CUENTA BANCARIA (9)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO (18)	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO (19)	CONCEPTO (20)	IMPORTE (21)	OBSERVACIONES (22)	
	No. (10)	FECHA (11)	No. (12)	FECHA (13)	No. (14)	FECHA (15)							No. (16)
4063611636	190221	19/02/2021	P00280	14/04/2021	000176	14/04/2021	AAIE	17/02/2021	MA. ARACELI GUERRA MACIAS	6141-2	COMPRAS DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	28,000.01	

SUMAS: 28,000.01

TOTAL \$ 28,000.01

PREPUESTO APROBADO: \$ 66,999.99

PREPUESTO POR EJERCER: \$ 0

% AVANCE FINANCIERO 100%

OBSERVACIONES: (28)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APULCO, ZAC. AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2021

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

FONDO III

511 - FONDO III

40502ELECTRIFICACION TENAYUCA

ABRIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
PROGRAMA:  
SUB-PROGRAMA:  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
PROYECTO:  
MES QUE INFORMA:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

No. DE CUENTA BANCARIA (9)	No (10)	FECHA (11)	No. (12)	FECHA (13)	No. (14)	FECHA (15)	No. (16)	FECHA (17)	SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO (18)	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO (19)	CONCEPTO (20)	IMPORTE (21)	OBSERVACIONES (22)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL
														No. (10)	FECHA (11)	No. (12)	FECHA (13)	No. (14)	FECHA (15)	
4063611636	70421	07/04/2021	P00277	07/04/2021	CO0175	07/04/2021	A105	07/04/2021	MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES	6141-2	ELECTRIFICACION TENAYUCA	195,000.00								

SUMAS: \$ 195,000.00

TOTAL \$ 195,000.00

RESUPUESTO APROBADO: \$ 195,000.00

RESUPUESTO POR EJERCER: \$ 0

% AVANCE FINANCIERO 100%

OBSERVACIONES: (28)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APULCO, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2021

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

FONDO III

511 - FONDO III

409002 MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINO RANCHO NUEVO

ABRIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
 PROGRAMA:  
 SUB-PROGRAMA:  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
 PROYECTO:  
 MES QUE INFORMA:

No. DE CUENTA BANCARIA (9)	No (10)	FECHA (11)	No. (12)	FECHA (13)	No. (14)	FECHA (15)	No. (16)	FECHA (17)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO (18)	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO (19)	CONCEPTO (20)	IMPORTE (21)	OBSERVACIONES (22)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL
														No. (10)	FECHA (11)	No. (12)	FECHA (13)	No. (14)	FECHA (15)	
4063611636	270421	27/04/2021	P00289	27/04/2021	CO0179	27/04/2021	598	26/04/2021	MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO JALISCO SA DE CV	REHABILITACION DE CAMINO RANCHO NUEVO	MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINO RANCHO NUEVO	55,100.00								

SUMAS: \$ **55,100.00**

TOTAL \$ **55,100.00**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **55,100.00**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **0**

% AVANCE FINANCIERO **100%**

OBSERVACIONES: (28)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APULCO, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2021

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

FONDO III

511 - FONDO III

409003 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINO HUEGOLTA

ABRIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
 PROGRAMA:  
 SUB-PROGRAMA:  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
 PROYECTO:  
 MES QUE INFORMA:

No. DE CUENTA (9)	BANCARIA (9)	No (10)	FECHA (11)	No. (12)	FECHA (13)	No. (14)	FECHA (15)	No. (16)	FECHA (17)	COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO (18)	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO (19)	CONCEPTO (20)	IMPORTE (21)	OBSERVACIONES (22)
4063611636		270421	27/04/2021	P00292	27/04/2021	C00180	27/04/2021	599	26/04/2021	MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO JALISCO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINO HUEGOLTA	3261-2		68,150.00	

SUMAS: \$ 68,150.00

TOTAL \$ 68,150.00

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 68,150.00

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 0

% AVANCE FINANCIERO 100%

OBSERVACIONES: (28)



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 30/abr/2021  
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

### MUNICIPIO DE APULCO ZACATECAS

Unidad Administrativa  
Objeto del Gasto

Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr/2021	Presupuesto Vigente Al 30/abr/2021	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Devengado o No	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar pendientes
---	--	--------------	---	-----------	-------------------	-----------------------------	----------	--------	------------------------------------

Fecha Y 14/may/2021  
hora de Impresión 12:57 p.m.

#### 401001 CONCENTRADORA AGUA POTABLE

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$6,191,209.65	-\$1,813,084.16	\$4,378,125.49	\$0.00	\$4,378,125.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,191,209.65	-\$1,813,084.16	\$4,378,125.49	\$0.00	\$4,378,125.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$6,191,209.65	-\$1,813,084.16	\$4,378,125.49	\$0.00	\$4,378,125.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122	CONCENTRADORA RAMO 33	\$6,191,209.65	-\$1,813,084.16	\$4,378,125.49	\$0.00	\$4,378,125.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122	CONCENTRADORA AGUA POTABLE	\$6,191,209.65	-\$1,813,084.16	\$4,378,125.49	\$0.00	\$4,378,125.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401002	COMPRA DE CISTERNA PARA AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA PASTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

#### 401003 MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD AGUA BLANCA

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	COMPRA DE CISTERNA PARA AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401003	MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD AGUA BLANCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

#### 404001 PAGO DE MEZCLA ASFALTICA PARA REPARACION DE BACHES

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$195,622.56	\$195,622.56	\$0.00	\$195,622.56	\$0.00	\$195,622.56	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$195,622.56	\$195,622.56	\$0.00	\$195,622.56	\$0.00	\$195,622.56	\$0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$195,622.56	\$195,622.56	\$0.00	\$195,622.56	\$0.00	\$195,622.56	\$0.00
3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARI	\$0.00	\$195,622.56	\$195,622.56	\$0.00	\$195,622.56	\$0.00	\$195,622.56	\$0.00
404001	PAGO DE MEZCLA ASFALTICA PARA REPARACION DE BACHES	\$0.00	\$195,622.56	\$195,622.56	\$0.00	\$195,622.56	\$0.00	\$195,622.56	\$0.00

#### 404002 AMPLIACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAHUTEMOC TENAYUCA

000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$455,649.16	\$455,649.16	\$0.00	\$455,649.16	\$0.00	\$455,649.16	\$0.00
100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$455,649.16	\$455,649.16	\$0.00	\$455,649.16	\$0.00	\$455,649.16	\$0.00
150	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$455,649.16	\$455,649.16	\$0.00	\$455,649.16	\$0.00	\$455,649.16	\$0.00
151	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN POR	\$0.00	\$455,649.16	\$455,649.16	\$0.00	\$455,649.16	\$0.00	\$455,649.16	\$0.00
404002	PAGO DE MEZCLA ASFALTICA PARA	\$0.00	\$455,649.16	\$455,649.16	\$0.00	\$455,649.16	\$0.00	\$455,649.16	\$0.00
404002	AMPLIACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAHUTEMOC TENAYUCA	\$0.00	\$455,649.16	\$455,649.16	\$0.00	\$455,649.16	\$0.00	\$455,649.16	\$0.00

INVERSIÓN PÚBLICA

310000





MUNICIPIO DE APULCO

ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 30/abr/2021  
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

Unidad Administrativa  
Objeto del Gasto

Objeto del Gasto	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$137,678.80	\$137,678.80	\$137,678.80	\$137,678.80	\$137,678.80
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$137,678.80	\$137,678.80	\$137,678.80	\$137,678.80	\$137,678.80
6110 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$137,678.80	\$137,678.80	\$137,678.80	\$137,678.80	\$137,678.80
6111 EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$137,678.80	\$137,678.80	\$137,678.80	\$137,678.80	\$137,678.80
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	\$0.00	\$137,678.80	\$137,678.80	\$137,678.80	\$137,678.80	\$137,678.80
409001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REALIZAR REVESTIMIENTO DE CAMINO SANTA TERESA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408001 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	\$0.00	\$195,000.00	\$195,000.00	\$195,000.00	\$195,000.00	\$195,000.00

Objeto del Gasto	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$75,864.00	\$75,864.00	\$75,864.00	\$75,864.00	\$75,864.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$75,864.00	\$75,864.00	\$75,864.00	\$75,864.00	\$75,864.00
3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPC	\$0.00	\$75,864.00	\$75,864.00	\$75,864.00	\$75,864.00	\$75,864.00
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$75,864.00	\$75,864.00	\$75,864.00	\$75,864.00	\$75,864.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA I	\$0.00	\$75,864.00	\$75,864.00	\$75,864.00	\$75,864.00	\$75,864.00
409002 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINO RANCHO NUEVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Objeto del Gasto	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$55,100.00	\$55,100.00	\$55,100.00	\$55,100.00	\$55,100.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$55,100.00	\$55,100.00	\$55,100.00	\$55,100.00	\$55,100.00
3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPC	\$0.00	\$55,100.00	\$55,100.00	\$55,100.00	\$55,100.00	\$55,100.00
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$55,100.00	\$55,100.00	\$55,100.00	\$55,100.00	\$55,100.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA I	\$0.00	\$55,100.00	\$55,100.00	\$55,100.00	\$55,100.00	\$55,100.00
409003 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINO HUEGOLITA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Objeto del Gasto	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$68,150.00	\$68,150.00	\$68,150.00	\$68,150.00	\$68,150.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$68,150.00	\$68,150.00	\$68,150.00	\$68,150.00	\$68,150.00
3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPC	\$0.00	\$68,150.00	\$68,150.00	\$68,150.00	\$68,150.00	\$68,150.00
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$68,150.00	\$68,150.00	\$68,150.00	\$68,150.00	\$68,150.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PAH	\$0.00	\$68,150.00	\$68,150.00	\$68,150.00	\$68,150.00	\$68,150.00

Fecha y hora de Impresión | 14/may/2021 | 02:08 p. m.

Cuentas por Pagar

Ejercido | Pagado | Deuda

\$0.00 | \$195,000.00 | \$195,000.00

\$0.00 | \$0.00 | \$0.00

\$0.00 | \$0.00 | \$0.00

\$0.00 | \$0.00 | \$0.00

\$0.00 | \$0.00 | \$0.00

\$0.00 | \$0.00 | \$0.00

\$0.00 | \$0.00 | \$0.00

\$0.00 | \$0.00 | \$0.00

\$0.00 | \$0.00 | \$0.00

\$0.00 | \$0.00 | \$0.00

\$0.00 | \$0.00 | \$0.00

\$0.00 | \$0.00 | \$0.00

\$0.00 | \$0.00 | \$0.00

\$0.00 | \$0.00 | \$0.00

\$0.00 | \$0.00 | \$0.00

\$0.00 | \$0.00 | \$0.00

\$0.00 | \$0.00 | \$0.00

\$0.00 | \$0.00 | \$0.00

\$0.00 | \$0.00 | \$0.00

\$0.00 | \$0.00 | \$0.00

\$0.00 | \$0.00 | \$0.00

\$0.00 | \$0.00 | \$0.00

\$0.00 | \$0.00 | \$0.00



Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY

Usr: supervisor

Unidad Administrativa  
Objeto del Gasto

Total Final


MUNICIPIO DE APULCO  
ZACATECAS  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 30/abr./2021  
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Total Final
Ampliaciones / (Reducciones) <td>Presupuesto Vigente Al 30/abr./2021 <td>\$16,190.35</td> </td>	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2021 <td>\$16,190.35</td>	\$16,190.35
Presupuesto Disponible para Comprometer <td>Presupuesto Disponible para Comprometer <td>\$6,207,400.00</td> </td>	Presupuesto Disponible para Comprometer <td>\$6,207,400.00</td>	\$6,207,400.00
Comprometido <td>Comprometido <td>\$777,670.41</td> </td>	Comprometido <td>\$777,670.41</td>	\$777,670.41
Presupuesto Disponible para Comprometer <td>Presupuesto Disponible para Comprometer <td>\$4,378,125.49</td> </td>	Presupuesto Disponible para Comprometer <td>\$4,378,125.49</td>	\$4,378,125.49
Devengado <td>Devengado <td>\$777,670.41</td> </td>	Devengado <td>\$777,670.41</td>	\$777,670.41
Comprometido o No Devengado <td>Comprometido o No Devengado <td>\$0.00</td> </td>	Comprometido o No Devengado <td>\$0.00</td>	\$0.00
Presupuesto Sin Devenegar <td>Presupuesto Sin Devenegar <td>\$6,429,729.59</td> </td>	Presupuesto Sin Devenegar <td>\$6,429,729.59</td>	\$6,429,729.59
Ejercicio <td>Ejercicio <td>\$777,670.41</td> </td>	Ejercicio <td>\$777,670.41</td>	\$777,670.41
Pagado <td>Pagado <td>\$777,670.41</td> </td>	Pagado <td>\$777,670.41</td>	\$777,670.41
Cuentas por Pagar <td>Cuentas por Pagar <td>\$0.00</td> </td>	Cuentas por Pagar <td>\$0.00</td>	\$0.00
Deuda <td>Deuda <td>\$0.00</td> </td>	Deuda <td>\$0.00</td>	\$0.00


Fecha Y hora de Impresión  
14/may./2021 02:08 p. m.



C. J. JESUS FLORES CHAVEZ  
SINDICO MUNICIPAL



C. ERENDIRA MORALES HUIZAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE



LAE. JOAN CARLOS HERNANDEZ PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL