

Company Name: _____ Dept: _____ Location: _____ Date: _____

#7

Quehacer general

- Durante el curso de la construcción, alteración o reparaciones, forma y desecha madera con clavos salientes y todos los demás desechos se mantendrá razonablemente despejada de las áreas de trabajo, pasadizos y escaleras alrededor de edificios u otras estructuras - §1513 (a)
- Los desechos combustibles acumulados dentro del edificio o estructura deberían eliminarse rápidamente durante el transcurso de construcción. Se proporcionarán medios seguros para agilizar tal remoción §1513 (d)
- Todos los desechos se eliminarán a intervalos determinados por la tasa de acumulación y la capacidad del contenedor del sitio de trabajo. §1513 (f)
- No se arrojarán desechos, materiales o herramientas desde los edificios o estructuras a las áreas donde los empleados pueden estar ubicados, a menos que el área donde cae el material esté protegida por vallas, barricadas u otros métodos / medios para evitar empleado (s) de entrar y ser golpeado por objetos que caen. Se colocarán carteles para advertir a los empleados del peligro. §1513 (g)
- Los materiales que pueden causar una reacción peligrosa o inestable durante el almacenamiento deben segregarse - §1549 (g) Coloque cubiertas protectoras (aparatos fabricados o contruidos para el trabajo diseñados para cubrir extremos expuestos de acero reforzado u otro proyecciones similares) para evitar el empalamiento §1712 (b)
- Se requerirá protección de manos para los empleados cuyo trabajo implique exposición inusual y excesiva a cortes, quemaduras, agentes físicos o químicos nocivos o materiales radiactivos que se encuentran y pueden causar lesiones o impedimentos. §1520
- Las áreas de almacenamiento de materiales y las pasarelas en el sitio de construcción deberán mantenerse razonablemente libres de peligros. depresiones, obstrucciones y escombros - 1513 (c)

Meeting Conducted By:

Meeting Attended By:

Print Name

Signature

Document Filing Reference

Notes & Suggestions