

Vergleich eines Ortbetonbeckens mit JUMBO BLOCK ®

ORTBETON	V 1350 m ³	JUMBO BLOCK ®	V 98 Blöcke
Aushubarbeiten	1-2 Tage	Aushubarbeiten	1-2 Tage
Boden			1 Tag
Geologische Prüfungen	1 Tag	Geologische Prüfungen	1 Tag
Schalung Boden vorbereiten	1 Tag	Boden, Aufschüttungen vorbereiten	2-3 Tage
Bewehrung einlegen und ausrichten	2 Tage	Abdichtungsmatten/Folien legen	1-2 Tage
Ortbetonfläche herstellen	28 Tage	JUMBO BLOCK ® aufstellen	1-4 Tage
Überwachung Labor	1 Tag	Abdichtungsmatten/Folien verschweißen	1-4 Tage
Nacharbeiten	1 Tag		
	35 – 36 Tage	ERSTELLUNGSZEITRAUM	8-17 Tage
Wände			
Schalung Wände vorbereiten	1-3 Tage		
Bewehrung einlegen und ausrichten	2-3 Tage		
Ortbetonwände herstellen	28-42 Tage		
Überwachung Labor	1-2 Tag		
Nacharbeiten	1-2 Tag		
	33 – 52 Tage		
ERSTELLUNGSZEITRAUM	68-88 Tage	ZEITERSPARNIS	80-88 %

BAUZEIT ORTBETON VS JUMBO BLOCK ®
Vergleichbarer Speicher 1362 m³ / 98 JUMBO BLOCK ®

